



1日目。
取付位置の確認と先行でスリーブ管の取付を行いました。お家は外壁下地が終わった状態です。



● C様邸 ●

千葉県柏市

工期：3日

建築中のお家にペレットストーブを設置させていただきました。



2日目。(1日目の約2ヶ月後)
外壁工事が終わった時点で足場が撤去される前に煙突を設置しました。



3日目。
内装工事が完了しましたので、離隔距離をきちんと確認しストーブを設置しました。



設置完了。
今回、設置させていただいたお家は高台に建っており、ストーブを設置したリビングは空中に飛び出したような造りになっているんです！
このような素敵なお家造りに携われてとても光栄です。

